

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA 9 LOTE 1

ITEM	SERVIÇOS	Valor R\$	% do Total	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	MÊS 7	%	MÊS 8	TOTAL R\$
0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 247.635,10	2,02%	12,5%	R\$ 30.954,39	12,5%	R\$ 30.954,39	12,5%	R\$ 30.954,39	12,5%	R\$ 30.954,39	12,5%	R\$ 30.954,39	12,5%	R\$ 30.954,39	12,5%	R\$ 30.954,39	12,5%	R\$ 30.954,39	R\$ 247.635,10
1.0	MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 940.176,82	7,66%	7,5%	R\$ 70.513,26	10,0%	R\$ 94.017,68	17,5%	R\$ 164.530,94	7,5%	R\$ 70.513,26	10,0%	R\$ 94.017,68	17,5%	R\$ 164.530,94	15,0%	R\$ 141.026,52	15,0%	R\$ 141.026,52	R\$ 940.176,82
2.0	DRENAGEM	R\$ 5.245.264,84	42,71%	0,5%	R\$ 26.226,32	3,5%	R\$ 183.584,27	4,0%	R\$ 209.810,59	5,0%	R\$ 262.263,24	16,0%	R\$ 839.242,37	17,0%	R\$ 891.695,02	27,0%	R\$ 1.416.221,51	27,0%	R\$ 1.416.221,51	R\$ 5.245.264,84
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 767.237,26	6,25%	1,0%	R\$ 7.672,37	3,0%	R\$ 23.017,12	5,0%	R\$ 38.361,86	7,5%	R\$ 57.542,79	11,3%	R\$ 86.314,19	11,3%	R\$ 86.314,19	22,0%	R\$ 168.792,20	39,0%	R\$ 299.222,53	R\$ 767.237,26
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.935.183,43	32,04%	1,0%	R\$ 39.351,83	2,5%	R\$ 98.379,59	5,0%	R\$ 196.759,17	7,0%	R\$ 275.462,84	18,8%	R\$ 737.846,89	18,8%	R\$ 737.846,89	19,0%	R\$ 747.684,85	28,0%	R\$ 1.101.851,36	R\$ 3.935.183,43
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 445.315,49	3,63%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	22,5%	R\$ 100.195,99	22,5%	R\$ 100.195,99	27,5%	R\$ 122.461,76	27,5%	R\$ 122.461,76	R\$ 445.315,49
6.0	RDU	R\$ 626.995,58	5,11%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	10,0%	R\$ 62.699,56	30,0%	R\$ 188.098,67	30,0%	R\$ 188.098,67	30,0%	R\$ 188.098,67	R\$ 626.995,58
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 72.882,20	0,59%	0,0%	R\$ -	5,0%	R\$ 3.644,11	10,0%	R\$ 7.288,22	5,0%	R\$ 3.644,11	5,0%	R\$ 3.644,11	15,0%	R\$ 10.932,33	25,0%	R\$ 18.220,55	35,0%	R\$ 25.508,77	R\$ 72.882,20
	TOTAL	12.280.690,72		1,4%	174.718,18	3,5%	433.597,15	5,3%	647.705,18	5,7%	700.380,64	15,9%	1.954.915,18	18,0%	2.210.568,43	23,1%	2.833.460,45	27,1%	3.325.345,51	12.280.690,72
	TOTAL ACUMULADO	12.280.690,72		1,4%	174.718,18	5,0%	608.315,33	10,2%	1.256.020,51	15,9%	1.956.401,15	31,8%	3.911.316,33	49,8%	6.121.884,76	72,9%	8.955.345,21	100,0%	12.280.690,72	