

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		ORÇAMENTO: READEQUAÇÃO	
CURITIBA		OBRA: EM DONA LULU LOCAL: R. Milton Miramir Visinoni, 45 - Sítio Cercado, Curitiba - PR, 81920-070	
B.D.I.		Data da Elaboração do orçamento:	
VERIFICAR NA COLUNA B.D.I. (%) O CORRESPONDENTE PARA CADA		ART Nº:	
Encargos Sociais	Horista	Com Desoneração	Tabelas de Preços
		Sem Desoneração	117,57%
	Mensalista	Com Desoneração	SINAPI - DESONERAÇÃO COM ( ) SEM ( x )
		Sem Desoneração	73,10%

### MEDIÇÃO

TABELA	REFERÊNCIA / CODIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO MÊS		ACUMULADO ATUAL			SALDO				
											QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	PREÇO TOTAL	%		
ADMINISTRAÇÃO											R\$	18.598,24	R\$	16.366,45	R\$	8.183,23	R\$	8.183,23	R\$	8.183,23		
1.1	SINAPI	93572	SERVICOS DIVERSOS	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$ 7.366,23	26%	R\$ 9.299,12	R\$ 18.598,24	R\$ 16.366,45	-	-	1,00	8.183,23	1,00	8.183,23	50,00%	1,00	8.183,23	50,00%	
SALA CONSTRUÍDA											R\$	22.616,67	R\$	19.902,67	R\$	11.784,59	R\$	11.784,59	R\$	8.117,11		
2.1.1	SINAPI	98458	CANTEIRO DE OBRAS	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	16,00	R\$ 94,56	26%	R\$ 119,37	R\$ 1.909,92	R\$ 1.680,73	-	R\$ -	16,00	1.680,73	16,00	1.680,73	100,00%	-	-	0,00%	
2.1.2	SINAPI	97084	FUNDACOES E ESTRUTURAS	EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	97,01	R\$ 0,90	26%	R\$ 1,13	R\$ 109,62	R\$ 96,47	-	R\$ -	65,19	64,83	65,19	64,83	67,20%	31,82	31,64	32,80%	
2.1.3	SINAPI	100575	PAVIMENTACAO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	97,01	R\$ 1,99	26%	R\$ 2,51	R\$ 243,49	R\$ 214,27	-	R\$ -	65,19	144,00	65,19	144,00	67,20%	31,82	70,28	32,80%	
2.1.4	SINAPI	96527	MOVIMENTO DE TERRA	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3		R\$ 134,90	26%	R\$ 170,29	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-		
2.1.2	SINAPI - INSUMO	32	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	14,10	R\$ 8,39	17%	R\$ 10,59	R\$ 149,31	R\$ 131,39	-	R\$ -	-	-	-	-	0,00%	14,10	131,40	100,00%	
2.1.3	SINAPI - INSUMO	33	FUNDACOES E ESTRUTURAS	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	815,00	R\$ 8,44	17%	R\$ 10,65	R\$ 8.679,75	R\$ 7.638,18	-	R\$ -	36,19	339,13	36,19	339,13	4,44%	778,82	7.299,05	95,56%	
2.1.4	SINAPI	103672	FUNDACOES E ESTRUTURAS	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	14,55	R\$ 593,35	26%	R\$ 749,04	R\$ 10.899,65	R\$ 9.591,69	-	R\$ -	13,79	9.088,83	13,79	9.088,83	94,77%	0,76	501,88	5,23%	
2.1.5	SINAPI - INSUMO	4721	FUNDACOES E ESTRUTURAS	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,91	R\$ 63,71	17%	R\$ 80,42	R\$ 234,02	R\$ 205,94	-	R\$ -	2,91	205,65	2,91	205,65	99,86%	0,00	0,29	0,14%	
2.1.6	SINAPI	97113	PAVIMENTACAO	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	97,00	R\$ 2,34	26%	R\$ 2,95	R\$ 286,15	R\$ 251,81	-	R\$ -	65,19	169,24	65,19	169,24	67,21%	31,81	82,57	32,79%	
2.1.7	SINAPI - INSUMO	39017	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	388,00	R\$ 0,22	17%	R\$ 0,27	R\$ 104,76	R\$ 92,19	-	R\$ -	388,00	92,19	388,00	92,19	100,00%	-	-	0,00%	
PAREDES E VEDAÇÕES											R\$	60.126,22	R\$	52.911,07	R\$	-	R\$	-	R\$	52.911,07		
2.3.1	SINAPI	96368	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	218,00	R\$ 186,97	26%	R\$ 236,03	R\$ 51.454,54	R\$ 45.280,00	-	R\$ -	-	-	-	-	0,00%	218,00	45.280,00	100,00%	
2.3.2	SINAPI	96123	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	30,00	R\$ 32,29	26%	R\$ 40,76	R\$ 1.222,80	R\$ 1.076,06	-	R\$ -	-	-	-	-	0,00%	30,00	1.076,06	100,00%	
2.3.3	SINAPI	87530	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	96,00	R\$ 45,57	26%	R\$ 57,52	R\$ 5.521,92	R\$ 4.859,29	-	R\$ -	-	-	-	-	0,00%	96,00	4.859,29	100,00%	
2.3.4	SINAPI	98689	PISOS	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,00	R\$ 127,21	26%	R\$ 160,58	R\$ 1.926,96	R\$ 1.695,72	-	R\$ -	-	-	-	-	0,00%	12,00	1.695,72	100,00%	
COBERTURA E FORRO											R\$	47.358,38	R\$	41.675,38	R\$	-	R\$	-	R\$	41.675,38		
2.4.1	SINAPI	100778	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESTRUTURA TRELÍCADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.045,80	R\$ 12,97	26%	R\$ 16,37	R\$ 17.119,74	R\$ 15.065,37	-	R\$ -	-	-	-	-	0,00%	1.045,80	15.065,37	100,00%	
2.4.2	SINAPI - INSUMO	43071	COBERTURA	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	52,29	R\$ 188,65	17%	R\$ 238,15	R\$ 12.452,86	R\$ 10.958,52	-	R\$ -	-	-	-	-	0,00%	52,29	10.958,52	100,00%	
2.4.4	PREÇOS - PNCP	PNCP-5	SERVICOS DIVERSOS	INSTALAÇÃO DE FORRO TERMO ACÚSTICO ESTRUTURADO COM FECHAMENTO FIBRA MINERAL - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	52,29	R\$ 185,93	26%	R\$ 234,71	R\$ 12.272,98	R\$ 10.800,22	-	R\$ -	-	-	-	-	0,00%	52,29	10.800,22	100,00%	
2.4.5	SINAPI	100327	COBERTURA	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	R\$ 58,77	26%	R\$ 74,19	R\$ 2.225,70	R\$ 1.958,62	-	R\$ -	-	-	-	-	0,00%	30,00	1.958,62	100,00%	
2.4.6	SINAPI	94228	COBERTURA	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00	R\$ 86,80	26%	R\$ 109,57	R\$ 3.287,10	R\$ 2.892,65	-	R\$ -	-	-	-	-	0,00%	30,00	2.892,65	100,00%	
PISO, PORTA E											R\$	49.629,63	R\$	43.674,09	R\$	-	R\$	-	R\$	43.674,09		

2.5.2	SINAPI	98689	PISOS	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,00	R\$ 127,21	26%	R\$ 160,58	R\$ 160,58	R\$ 141,31	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	1,00	141,31	100,00%		
2.5.3	SINAPI	91341	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID ROS	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,89	R\$ 1.019,78	26%	R\$ 1.287,37	R\$ 2.433,12	R\$ 2.141,15	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	1,89	2.141,15	100,00%		
2.5.5	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID ROS	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR E CONTRAMARCO FIXAÇÃO COM	M2	18,00	R\$ 655,27	26%	R\$ 827,21	R\$ 14.889,78	R\$ 13.103,01	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	18,00	13.103,01	100,00%		
2.5.6	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	64,24	R\$ 179,73	26%	R\$ 226,89	R\$ 14.575,41	R\$ 12.826,36	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	64,24	12.826,36	100,00%		
2.5.7	PREÇOS - PNCP	PNCP-4	SERVICOS DIVERSOS	INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	45,99	R\$ 294,50	26%	R\$ 371,77	R\$ 17.097,70	R\$ 15.045,98	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	45,99	15.045,98	100,00%		
2.5.8	SINAPI	88650	PISOS	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	29,20	R\$ 12,84	26%	R\$ 16,20	R\$ 473,04	R\$ 416,28	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	29,20	416,28	100,00%		
2.6	PINTURA			PINTURA					R\$ 6.687,36	R\$ 5.884,88	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -		R\$ 5.884,88				
2.6.1	SINAPI	88489	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	96,00	R\$ 14,01	26%	R\$ 17,68	R\$ 1.697,28	R\$ 1.493,61	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	96,00	1.493,61	100,00%		
2.6.2	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	96,00	R\$ 41,18	26%	R\$ 51,98	R\$ 4.990,08	R\$ 4.391,27	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	96,00	4.391,27	100,00%		
2.7	ELÉTRICA			ELÉTRICA					R\$ 10.483,15	R\$ 9.225,17	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -		R\$ 9.225,17				
2.7.1	SINAPI	91926	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	R\$ 4,73	26%	R\$ 5,97	R\$ 417,90	R\$ 367,75	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	70,00	367,75	100,00%		
2.7.2	SINAPI	91924	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R\$ 3,31	26%	R\$ 4,17	R\$ 250,20	R\$ 220,18	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	60,00	220,18	100,00%		
2.7.3	SINAPI	97607	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	R\$ 112,25	26%	R\$ 141,70	R\$ 1.133,60	R\$ 997,57	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	8,00	997,57	100,00%		
2.7.4	SINAPI	91955	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 44,59	26%	R\$ 56,29	R\$ 112,58	R\$ 99,07	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	2,00	99,07	100,00%		
2.7.5	SINAPI	91998	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 24,85	26%	R\$ 31,37	R\$ 125,48	R\$ 110,42	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	4,00	110,42	100,00%		
2.7.6	SINAPI	91993	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 58,75	26%	R\$ 74,16	R\$ 148,32	R\$ 130,52	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	2,00	130,52	100,00%		
2.7.7	SINAPI	93661	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 65,52	26%	R\$ 82,71	R\$ 165,42	R\$ 145,57	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	2,00	145,57	100,00%		
2.7.8	SINAPI	93663	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 68,67	26%	R\$ 86,68	R\$ 86,68	R\$ 76,28	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	1,00	76,28	100,00%		
2.7.9	SINAPI	101878	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 509,33	26%	R\$ 642,97	R\$ 642,97	R\$ 565,81	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	1,00	565,81	100,00%		
2.7.10	SINAPI	104753	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	R\$ 28,43	26%	R\$ 35,89	R\$ 358,90	R\$ 315,83	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	10,00	315,83	100,00%		
2.7.9	SINAPI	96974	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	50,00	R\$ 96,86	26%	R\$ 122,27	R\$ 6.113,50	R\$ 5.379,88	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	50,00	5.379,88	100,00%		
2.7.9	SINAPI	96985	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	R\$ 73,48	26%	R\$ 92,76	R\$ 927,60	R\$ 816,29	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	10,00	816,29	100,00%		
2.8	CALÇADAS			CALÇADAS EXTERNAS					R\$ 7.307,44	R\$ 6.430,54	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.203,05	R\$ 1.203,05	R\$ 5.227,50				
2.8.1	SINAPI	366	INSUMOS	ÁREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	6,00	R\$ 119,08	17%	R\$ 150,32	R\$ 901,92	R\$ 793,69	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	6,00	793,69	100,00%		
2.8.2	SINAPI	92398	PAVIMENTACAO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	28,00	R\$ 73,60	26%	R\$ 92,91	R\$ 2.601,48	R\$ 2.289,30	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	28,00	2.289,30	100,00%		
2.8.4	SINAPI	103946	URBANIZACAO	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	96,00	R\$ 13,63	26%	R\$ 17,20	R\$ 1.651,20	R\$ 1.453,06	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	96,00	1.453,06	100,00%		
2.8.5	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 36,31	26%	R\$ 45,83	R\$ 183,32	R\$ 161,32	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	4,00	161,32	100,00%		
2.8.6	SINAPI	0	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 29,06	26%	R\$ 36,68	R\$ 146,72	R\$ 129,11	-	R\$ -	-	-	-	0,00%	4,00	129,11	100,00%		
2.8.7	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	ÇAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	4,00	R\$ 360,98	26%	R\$ 455,70	R\$ 1.822,80	R\$ 1.604,06	-	R\$ -	-	3,00	1.203,05	3,00	1.203,05	75,00%	1,00	401,02	25,00%
TOTAL GERAL:										R\$ 222.807,09	R\$ 196.070,24	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 174.898,43			

Observação : Na elaboração deste orçamento foram adotados os preços unitários da Tabela de Preços SINAPI sem Desonerado dez/2024, já inclusos os Encargos Sociais e Complementares.  
A definição final das cores de pintura dependem de amostras que devem ser feitas no local.