ALINE ROCHA DIAS
SARCINELLI:14530935752

Assinado de forma digital por ALINE ROCHA DIAS SARCINELLI:14530935752
Dados: 2026.06.25 14:30:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	ORÇAMENTO: READEQUAÇÃO
CURITIBA	OBRA: EM IRMÃOS REBOUÇAS LOCAL: R. Eng. Rebouças, 1255 - Rebouças, Curitiba - PR, 80215-100

B. D. I.		VERIFICAR NA COLUNA B.D.I. (%) O VALOR CORRESPONDENTE PARA CADA SERVIÇO	Data da Elaboração do orçamento:	ART Nº:
Encargos Sociais	Horista	Com Desoneração		Tabelas de Preços	Resp. Téc.- Eng. Civil
		Sem Desoneração	117,57%	SINAPI - DESONERAÇÃO COM ( ) SEM (x)		Fonte de Recursos	Valor total do orçamento R$ 485.164,50
	Mensalista	Com Desoneração		TCPO (PINI) - DESONERAÇÃO COM ( ) SEM ( )	-		
		Sem Desoneração	73,10%	PMC / SMOP COM ( ) SEM ( )	-		C/ Desconto R$ 401.456,59

Acumulado Anterior	Medição 04	Acumulado Atual	Saldo Contratual
R$ 267.034,78	R$ 133.328,70	R$ 400.363,48	R$ 40.254,92

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**						**R$ 54.130,86**	**R$ 48.663,64**		**R$ 48.663,64**		**R$ 0,00**		**R$ 48.663,64**		**R$ 0,00**
1.1	SINAPI	93572	SERVICOS DIVERSOS	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R$ 7.366,23	26%	R$ 9.299,12	R$ 18.598,24	R$ 16.719,82	1,00	R$ 8.359,91		R$ 0,00	1,00	R$ 8.359,91	1,00	R$ 8.359,91
1.2	SINAPI	93565	SERVICOS DIVERSOS	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R$ 21.439,67	26%	R$ 27.065,43	R$ 54.130,86	R$ 48.663,64	2,00	R$ 48.663,64		R$ 0,00	2,00	R$ 48.663,64	-	R$ 0,00
2	**SALA CONSTRUIDA**																	
2.1			**FUNDAÇÃO**						**R$ 79.960,23**	**R$ 71.884,25**		**R$ 71.884,92**		**R$ 0,00**		**R$ 71.884,92**		**-R$ 0,67**
2.1.1	SINAPI	98458	CANTEIRO DE OBRAS	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	32,00	94,56	26%	R$ 119,37	R$ 3.819,84	R$ 3.434,04	32,00	R$ 3.434,04		R$ 0,00	32,00	R$ 3.434,04	-	R$ 0,00
2.1.2	SINAPI	97084	FUNDACOES E ESTRUTURAS	COMPACTAÇAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	194,02	0,90	26%	R$ 1,13	R$ 219,24	R$ 197,10	194,02	R$ 197,10		R$ 0,00	194,02	R$ 197,10	-	R$ 0,00
2.1.3	SINAPI	100575	PAVIMENTACAO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	194,02	1,99	26%	R$ 2,51	R$ 486,99	R$ 437,80	194,02	R$ 437,80		R$ 0,00	194,02	R$ 437,80	-	R$ 0,00
2.1.4	SINAPI	96527	MOVIMENTO DE TERRA	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	194,02	134,90	26%	R$ 170,29	R$ 33.039,66	R$ 29.702,65	194,02	R$ 29.702,65		R$ 0,00	194,02	R$ 29.702,65	-	R$ 0,00
2.1.2	SINAPI - INSUMO	32	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	28,20	8,39	17%	R$ 10,59	R$ 298,63	R$ 268,47	28,20	R$ 268,47		R$ 0,00	28,20	R$ 268,47	-	R$ 0,00
2.1.3	SINAPI - INSUMO	33	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1.660,72	8,44	17%	R$ 10,65	R$ 17.686,66	R$ 15.900,31	1.660,72	R$ 15.900,31		R$ 0,00	1.660,72	R$ 15.900,31	-	R$ 0,00
2.1.4	SINAPI	103672	FUNDACOES E ESTRUTURAS	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	30,64	593,35	26%	R$ 749,04	R$ 22.949,83	R$ 20.631,90	30,64	R$ 20.632,57		R$ 0,00	30,64	R$ 20.632,57	(0,00)	-R$ 0,67
2.1.5	SINAPI - INSUMO	4721	FUNDACOES E ESTRUTURAS	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	5,82	63,71	17%	R$ 80,42	R$ 468,04	R$ 420,77	5,82	R$ 420,77		R$ 0,00	5,82	R$ 420,77	-	R$ 0,00
2.1.6	SINAPI	97113	PAVIMENTACAO	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	194,00	2,34	26%	R$ 2,95	R$ 572,30	R$ 514,50	194,00	R$ 514,50		R$ 0,00	194,00	R$ 514,50	-	R$ 0,00
2.1.7	SINAPI - INSUMO	39017	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1.552,00	0,22	17%	R$ 0,27	R$ 419,04	R$ 376,72	1.552,00	R$ 376,72		R$ 0,00	1.552,00	R$ 376,72	-	R$ 0,00
2.3	**PAREDES E VEDAÇÕES**									**R$ 74.056,32**	**R$ 66.576,63**		**R$ 62.672,24**		**R$ 0,00**		**R$ 62.672,24**		**R$ 3.904,39**
2.3.1	SINAPI	103341	PAREDES/PAINEIS	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	192,00	141,36	26%	R$ 178,45	R$ 34.262,40	R$ 30.801,90	192,00	R$ 30.801,90		R$ 0,00	192,00	R$ 30.801,90	-	R$ 0,00
2.3.2	SINAPI	87893	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	384,00	8,96	26%	R$ 11,31	R$ 4.343,04	R$ 3.904,39	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	384,00	R$ 3.904,39
2.3.3	SINAPI	87794	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	384,00	50,35	26%	R$ 63,56	R$ 24.407,04	R$ 21.941,93	384,00	R$ 21.941,93		R$ 0,00	384,00	R$ 21.941,93	-	R$ 0,00
2.3.4	SINAPI	96123	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	-	32,29	26%	R$ 40,76	R$ 0,00	R$ 0,00	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
2.3.5	SINAPI	87530	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	192,00	45,57	26%	R$ 57,52	R$ 11.043,84	R$ 9.928,41	192,00	R$ 9.928,41		R$ 0,00	192,00	R$ 9.928,41	-	R$ 0,00
2.3.6	SINAPI	98689	PISOS	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	-	127,21	26%	R$ 160,58	R$ 0,00	R$ 0,00	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
2.4	**COBERTURA E FORRO**									**R$ 89.352,68**	**R$ 80.328,06**		**R$ 47.015,28**		**R$ 27.402,57**		**R$ 74.417,85**		**R$ 5.910,21**
2.4.1	SINAPI	100778	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.568,70	12,97	26%	R$ 16,37	R$ 25.679,61	R$ 23.085,97	1.568,70	R$ 23.085,97		R$ 0,00	1.568,70	R$ 23.085,97	-	R$ 0,00
2.4.2	SINAPI	94216	COBERTURA	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	104,58	201,62	26%	R$ 254,52	R$ 26.617,70	R$ 23.929,31	104,58	R$ 23.929,31		R$ 0,00	104,58	R$ 23.929,31	-	R$ 0,00
2.4.4	PREÇOS - PNCP	PNCP-5	SERVICOS DIVERSOS	INSTALAÇÃO DE FORRO TERMO ACÚSTICO ESTRUTURADO COM FECHAMENTO FIBRA MINERAL - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	104,58	R$ 185,93	26%	R$ 234,71	R$ 24.545,97	R$ 22.066,83	-	R$ 0,00	104,58	R$ 22.066,83	104,58	R$ 22.066,83	-	R$ 0,00

	TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO
2.4.5	SINAPI	100327	COBERTURA	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	80,00	58,77	26%	R$ 74,19	R$ 5.935,20	R$ 5.335,74	-	R$ 0,00	80,00	R$ 5.335,74	80,00	R$ 5.335,74	-	R$ 0,00
2.4.6	SINAPI	94228	COBERTURA	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	86,80	26%	R$ 109,57	R$ 6.574,20	R$ 5.910,21	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	60,00	R$ 5.910,21
2.5	**PISO, PORTA E**									**R$ 134.455,03**	**R$ 120.875,07**		**R$ 26.206,59**		**R$ 89.154,48**		**R$ 115.361,06**		**R$ 5.514,01**
2.5.2	SINAPI	98689	PISOS	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00	127,21	26%	R$ 160,58	R$ 321,16	R$ 288,72	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	2,00	R$ 288,72
2.5.3	SINAPI	91341	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,78	1.019,78	26%	R$ 1.287,37	R$ 4.866,25	R$ 4.374,76	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	3,78	R$ 4.374,76
2.5.5	SINAPI	100674	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E	M2	36,00	1.429,72	26%	R$ 1.804,87	R$ 64.975,32	R$ 58.412,81	-	R$ 0,00	36,00	R$ 58.412,81	36,00	R$ 58.412,81	-	R$ 0,00
2.5.6	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	128,48	179,73	26%	R$ 226,89	R$ 29.150,82	R$ 26.206,59	128,48	R$ 26.206,59		R$ 0,00	128,48	R$ 26.206,59	-	R$ 0,00
2.5.7	PREÇOS - PNCP	PNCP-4	SERVICOS DIVERSOS	INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	91,98	R$ 294,50	26%	R$ 371,77	R$ 34.195,40	R$ 30.741,66	-	R$ 0,00	91,98	R$ 30.741,66	91,98	R$ 30.741,66	-	R$ 0,00
2.5.8	SINAPI	88650	PISOS	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	58,40	12,84	26%	R$ 16,20	R$ 946,08	R$ 850,53	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	58,40	R$ 850,53
2.6	**PINTURA**									**R$ 30.343,68**	**R$ 27.278,97**		**R$ 0,00**		**R$ 13.071,17**		**R$ 13.071,17**		**R$ 14.207,80**
2.6.1	SINAPI	88423	PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	384,00	21,42	26%	R$ 27,04	R$ 10.383,36	R$ 9.334,64	-	R$ 0,00	184,00	R$ 4.472,85	184,00	R$ 4.472,85	200,00	R$ 4.861,79
2.6.2	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	384,00	41,18	26%	R$ 51,98	R$ 19.960,32	R$ 17.944,33	-	R$ 0,00	184,00	R$ 8.598,32	184,00	R$ 8.598,32	200,00	R$ 9.346,00
2.7	**ELÉTRICA**									**R$ 14.998,90**	**R$ 13.484,01**		**R$ 593,50**		**R$ 3.107,07**		**R$ 3.700,57**		**R$ 9.783,44**
2.7.1	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	184,29	4,73	26%	R$ 5,97	R$ 1.100,21	R$ 989,09	-	R$ 0,00	184,29	R$ 989,09	184,29	R$ 989,09	-	R$ 0,00
2.7.2	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,01	3,31	26%	R$ 4,17	R$ 500,44	R$ 449,90	-	R$ 0,00	120,01	R$ 449,90	120,01	R$ 449,90	-	R$ 0,00
2.7.3	SINAPI	103782	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	16,00	35,07	26%	R$ 44,27	R$ 708,32	R$ 636,78	-	R$ 0,00	16,00	R$ 636,78	16,00	R$ 636,78	-	R$ 0,00
2.7.4	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,59	26%	R$ 56,29	R$ 112,58	R$ 101,21	2,00	R$ 101,21		R$ 0,00	2,00	R$ 101,21	-	R$ 0,00
2.7.5	SINAPI	91998	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	24,85	26%	R$ 31,37	R$ 250,96	R$ 225,61	8,00	R$ 225,61		R$ 0,00	8,00	R$ 225,61	-	R$ 0,00
2.7.6	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	58,75	26%	R$ 74,16	R$ 296,64	R$ 266,68	4,00	R$ 266,68		R$ 0,00	4,00	R$ 266,68	-	R$ 0,00
2.7.7	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	65,52	26%	R$ 82,71	R$ 330,84	R$ 297,43	-	R$ 0,00	4,00	R$ 297,43	4,00	R$ 297,43	-	R$ 0,00
2.7.8	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	68,67	26%	R$ 86,68	R$ 173,36	R$ 155,85	-	R$ 0,00	2,00	R$ 155,85	2,00	R$ 155,85	-	R$ 0,00
2.7.9	SINAPI	101878	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 509,33	26%	R$ 642,97	R$ 642,97	R$ 578,03	-	R$ 0,00	1,00	R$ 578,03	1,00	R$ 578,03	-	R$ 0,00
2.7.10	SINAPI	104753	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	28,43	26%	R$ 35,89	R$ 358,90	R$ 322,65	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	10,00	R$ 322,65
	SINAPI	96974	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	80,00	96,86	26%	R$ 122,27	R$ 9.781,60	R$ 8.793,66	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	80,00	R$ 8.793,66
2.7.9	SINAPI	96985	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	73,48	26%	R$ 92,76	R$ 742,08	R$ 667,13	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	8,00	R$ 667,13
2.8	**CALÇADAS EXTERNAS**									**R$ 7.866,80**	**R$ 7.072,25**		**R$ 1.638,70**		**R$ 593,41**		**R$ 2.232,11**		**R$ 4.840,14**
2.8.2	SINAPI	102492	PINTURAS	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	56,00	29,45	26%	R$ 37,17	R$ 2.081,52	R$ 1.871,29	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	56,00	R$ 1.871,29
2.8.4	SINAPI	103946	URBANIZACAO	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	192,00	13,63	26%	R$ 17,20	R$ 3.302,40	R$ 2.968,86	-	R$ 0,00		R$ 0,00	-	R$ 0,00	192,00	R$ 2.968,86
2.8.5	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R$ 36,31	26%	R$ 45,83	R$ 366,64	R$ 329,61	-	R$ 0,00	8,00	R$ 329,61	8,00	R$ 329,61	-	R$ 0,00
2.8.6	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R$ 29,06	26%	R$ 36,68	R$ 293,44	R$ 263,80	-	R$ 0,00	8,00	R$ 263,80	8,00	R$ 263,80	-	R$ 0,00
2.8.7	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	4,00	R$ 360,98	26%	R$ 455,70	R$ 1.822,80	R$ 1.638,70	4,00	R$ 1.638,70		R$ 0,00	4,00	R$ 1.638,70	-	R$ 0,00
									TOTAL GERAL:	**R$ 485.164,50**	**R$ 436.162,89**		**R$ 258.674,87**		**R$ 133.328,70**		**R$ 392.003,57**		**R$ 44.159,31**

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO

Observação : Na elaboração deste orçamento foram adotados os preços unitários da Tabela de Preços SINAPI sem Desonerado dez/2024, já inclusos os Encargos Sociais e Complementares.

A definição final das cores de pintura dependem de amostras que devem ser feitas no local.