Protocolo 04-055834/2023 Anexo 4.2 - TR - 15 - CFDP GUARDA MUNICIPAL.PDF do Trâmite 4 INFORMAÇÃO - IPPUCCP

CURITIBA

IPPUC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
CRONOGRAMA DE ENTREGAS E PAGAMENTOS

IPPUC

QUADRA COBERTA E ESTANDE DE TIRO - CENTRO DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

1 Mês: 1 5 10 15 20 25 30
2 Mês: 35 40 45 50 55 60
3 Mês: 65 70 75 80 85 90
4 Mês: 95 100 105 110 115 120
5 Mês: 125 130 135 140 145 150
6 Mês: 155 160 165 170 175 180
7 Mês: 185 190 195 200 205 210
8 Mês: 215 220 225 230 235
9 Mês -11 Mês: 240-325

ITEM	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CRONOGRAMA DE ENTREGAS	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
			VALOR DA PARCELA (R$)	%
0	ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E REUNIÃO INICIAL	1		
1A	1ª FASE - ELABORAÇÃO DO BEP E SERVIÇOS PRELIMINARES		R$ 50.194,40	11,73%
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SONDAGEM GEOLÓGICA A PERCUSSÃO SPT, PERFURAÇÃO. INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO ENTRE SONDAGENS	25	R$ 23.320,63	5,45%
1.2	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - ÁREA: 90.000,00M² (ÁREA DA GUARDA + ENTORNO DO BOSQUE)	25	R$ 24.679,37	5,77%
1.3	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES	25	R$ 2.194,40	0,51%
1.4	Verificação pela fiscalização da execução dos serviços	5		
	Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação	10		
	Visto da fiscalização, conclusão dos serviços	10 50.194,40 100%		
2	2ª FASE - ANTEPROJETO		R$ 94.335,56	22,04%
2.1	PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	20		
2.2	PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO / SISTEMA SIMPLES DE CLIMATIZAÇÃO - SUBSOLO	20		
2.3	Verificação pela fiscalização da execução dos serviços	5		
	Reunião de Compatibilização com todos os profissionais envolvidos	1		
	Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação	10		
	Visto da fiscalização, conclusão dos serviços	5		
2.4	ANTEPROJETO DE ARQUITETURA	30	R$ 15.468,70	3,61%
2.5	ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO / TERRAPLANAGEM / ESTRUTURAS METÁLICAS / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMPLEMENTARES / HIDROSSANITÁRIO/ DRENAGEM / INCÊNDIO / COMUNICAÇÃO VISUAL / IMPERMEABILIZAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO / ACÚSTICA)	30	R$ 69.138,26	16,15%
2.6	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS ANTEPROJETOS (ARQUITETURA, AR CONDICIONADO, FOTOVOLTAICO E ESTRUTURAL)	10	R$ 9.728,60	2,27%
2.7	Verificação pela fiscalização da execução dos serviços	5		
	Reunião de Compatibilização com todos os profissionais envolvidos	1		
	Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação	10		
	Visto da fiscalização, conclusão dos serviços	10 94.335,56 100%		
3	3ª FASE - PROJETO BÁSICO		R$ 94.335,56	22,04%
3.1	PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA	30	R$ 15.468,70	3,61%
3.2	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO / TERRAPLANAGEM / ESTRUTURAS METÁLICAS / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMPLEMENTARES / HIDROSSANITÁRIO/ DRENAGEM / INCÊNDIO / COMUNICAÇÃO VISUAL / IMPERMEABILIZAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO / ACÚSTICA)	30	R$ 69.138,26	16,15%
3.3	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO	10	R$ 9.728,60	2,27%
3.4	Verificação pela fiscalização da execução dos serviços	15		
	Reunião de Compatibilização com todos os profissionais envolvidos	1		
	Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação	10		
	Visto da fiscalização, conclusão dos serviços	5 94.335,56 100%		
4	4ª FASE - PROJETO EXECUTIVO		R$ 104.064,15	24,31%
4.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	35 7.734,35 50%	R$ 15.468,70	3,61%
4.2	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO / TERRAPLANAGEM / ESTRUTURAS METÁLICAS / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMPLEMENTARES / HIDROSSANITÁRIO/ DRENAGEM / INCÊNDIO / COMUNICAÇÃO VISUAL / IMPERMEABILIZAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO / ACÚSTICA)	35 34.569,13 50%	R$ 69.138,26	16,15%
4.3	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO	10 9.728,60 50%	R$ 19.457,19	4,55%
4.4	Verificação pela fiscalização da execução dos serviços	10		
	Reunião de Compatibilização com todos os profissionais envolvidos	1		
	Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação	10		
	Visto da fiscalização, conclusão dos serviços	10 52.032,08 50%		
5	5ª FASE - APROVAÇÕES LEGAIS		R$ 7.299,82	1,71%
5.1	SMMA	145 1.546,87 100%	R$ 1.546,87	0,36%
5.2	UCE	145 1.546,87 100%	R$ 1.546,87	0,36%
5.3	COPEL	60 2.544,70 100%	R$ 2.544,70	0,59%
5.4	SANEPAR	60 884,76 100%	R$ 884,76	0,21%
5.5	BOMBEIROS	60 483,88 100%	R$ 483,88	0,11%
5.6	SMOP/OPO	60 292,74 100%	R$ 292,74	0,07%
6	6ª FASE - RECEBIMENTO		R$ 77.828,78	18,18%
6.1	EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS PROJETOS DE EDIFICAÇÕES.	15 38.914,39 100%	R$ 38.914,39	9,09%
6.2	EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	90 38.914,39 100%	R$ 38.914,39	9,09%

OBSERVAÇÕES:
> (*) EFETUAR REUNIÕES INTERMEDIÁRIAS PARA DEFINÇÕES DE PROJETOS
> O CRONOGRAMA PODERÁ SER ADIANTADO CONFORME ENTREGAS EFETUADAS PELA EMPRESA E COM A ANUÊNCIA DO FISCAL DOS PROJETOS
> CONSIDERA-SE COMO INÍCIO DO PRAZO DA ENTREGA DOS TRABALHOS A DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO
> O PAGAMENTO DAS ETAPAS ESTÁ CONDICIONADO AO ACEITE DOS SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 04-055834/2023 - por Gerson Smal Stachler - Matrícula 81150 em 12/03/2024 às 11:48:36